ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА КМ 176+550

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ВИНОГРАДА ПЕТРОВИЋА 8 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 11.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8:00 часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	5	1		12	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 2 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 1 DISTRIBUTER 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА КМ 176+550 СА СТАЛНИМ ТРБОМ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ ПРЕКО ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНЕ И ИСПИТАНЕ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА СУ ПРСКАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ; ИЗРАДА СЛОЈА БNS 22, d=6cm НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА И НА ПРОСТОРУ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ. ПРСКАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА БPS-2 И ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБ11, d=4cm.
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ ПО НАЛОГУ И УПУТСТВУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА. РАДОВИ СУ ПРЕГЛЕДАНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ОЧИШЋЕНО ОД СМЕЋА И ПРЕДАТО НАРУЏБОЦИ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Станић, инж. грађ. инж., 415 К 700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Кнежевић, дипл. грађ. инж., 415 1108 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "PUT-INVEST" NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈСАНСКИ ПУТ-
НАДВОЗЊАК НА КМ 177+329,42
МЕСТО ПРУГЕ I SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ŽIVORADA PETROVIĆA 8
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 12.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6'' до 15'' укупно 9'' часова

X смена од ... до ... укупно ... часова

X смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	11	1		18	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 6 DISTRIBUTER 1 FINISER 1 VALJAK 3
II						
III						

Температура

У ... час ... C°

У ... час ... C°

У ... час ... C°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

... (брзина ветра)

... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНИМ РУТЕЊИМА, ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈСАНСКИ ПУТ - НАДВОЗЊАК НА КМ 177+329,42 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА (ТЕВА СТРАНА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НАДВОЗЊАКУ) ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНЕ И ИСПИТАНЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА. РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ИСКЉУЧИВО ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА С ОБЗИРОМ ДА САМ НАДВОЗЊАК НИЈЕ ИЗГРАЂЕН КАО И ПЕРЕЛНА АТМОСФЕРСКА ОДВОДЊА САСАОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА.
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРСКАЊЕ ИЗВЕДЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗРАДА ПРВОГ СЛОЈА БНС 22, d=6cm НА САОБРАЋАЈНИЦИ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Слободан С. Станић дипл. грађ. инж. 415 [illegible] 17

Озренка Ј. Антић дипл. грађ. инж. 415 [illegible] 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈСАНСКИ ПУТ-НАДВОЖЊАК НА КМ 177+392,42

МЕСТО ПРУГЕ – СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ВИНОГРАДА ПЕТРОВИЋА 8 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 15.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6°° до 14°° укупно 8°° часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	10	1		18	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 6 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3 ДИСТРИБУТ. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈСАНСКИ ПУТ – НАДВОЖЊАК НА КМ 177+392,42 ПРУГЕ И ТО ЛЕВА СТРАНА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НАДВОЖЊАКУ.

– РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРСКАЊЕ I СЛОЈА БНС-а ; ИЗРАДА II СЛОЈА БНС 22, d = 6см

– РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ НА ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ И РАМПИ ЗА ТК ОБЈЕКТУ НА НАВЕДЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ ПРЕКО ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНЕ ; ИСПИТАНЕ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА, КАО И ОБЕЛЕЖЕНЕ ФОТОГРАФСКИ И ВИШИЊСКИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА СУ ПРСКАЊЕ ПОСТАЈЕЋЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗРАДА СЛОЈА БНС 22, d = 6 см.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Слободан С. Сташић – одговорни извођач радова – 415 К 700 17

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Озренко Ј. Антељ – дипл. грађ. инж. – 415 1108 13 – одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА DOO "PUT-INVEST" NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ИНДУ-
СТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ
МЕСТО 173+000 ДО КМ 173+900 - SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР KAPIN KONERE MD DOO
BIVORADA PETROVIĆA 8
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Utorak ДАТУМ 16.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6^00 до 14^00 укупно 8^00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	16	1		23	KAMION PUT. 1 KAMION 12 DISTRIBUTER 1 FINIŠER 1 VALJAK 3
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

SUNČANO
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000 ДО КМ 173+900 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
- РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ПРЕКО ТУКАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНЕ И ИСПИТАНЕ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА И ПОТОЧАЊЕ ПО ОБЕЛЕЖЕНИМ ТАЧКА ДОБИЈЕНИМ ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА НАРУЏИОЦА ПОСЛА, И ТО НА ДВОЈ ПОТОЊИМ ДУЖИНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОЈА ЈЕ ИСПИТАНА И ПРИПРЕМЉЕНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРСКАЊЕ ТУКАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗРАДА СЛОЈА BNS 22.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Слободан Ђ. Стаић
дипл. грађ. инж.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озрен Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1488 13
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ИНДУ-
СТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ
МЕСТО 173+000 ДО КМ 173+900 – СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ ДО ДОО
ЖИВОРАДА ПЕТРОВИЋА 8
ПЕТЕРВАШ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 17.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	15	1		22	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 11 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3 ДИСТРИБУТ. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

СУНЧАНО
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000 ДО КМ 173+900 ДЕСНО

– РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРСКАЊЕ ТУКАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНЕ И ИСПИТАНЕ ОД СТРАНЕ НАДЗОРА ПОСТА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗРАДА БИТУМЕНИЗИРАНОГ НОСИВОГ СЛОЈА БNS 22, d=6cm НА ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНОЈ И ОБЕЛЕЖЕНОЈ ТРАСИ ПРИСТУПНОГ ПУТА ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА ИНВЕСТИТОРА И ПРСКАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА BNS-а БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ КАО ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Слободан С. Станић
дипл. грађевинар
415 К700 17
Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије
Озренка Ј. Антић
дипл. грађевинар
415 U408 13
Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ЕУП
МЕСТО СУБОТИЦА НА КМ 167+920 ЛЕВО

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ЖИВОРАДА РЕТКОВИЋА 8
ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 18.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8:00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	7	8	1		16	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 4 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 2 ДИСТРИБУТ. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ЕУП СУБОТИЦА НА КМ 167+920 ЛЕВО ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА
- РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ПРЕКО ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНЕ ИСПИТАНЕ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА КАО И ВИШИНСКИ И ПОЛОЖАЈНО ОБЕЛЕЖЕНО ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА ИНВЕСТИТОРА.
- РАДОВИ КОЈИ СУ ИЗВЕДЕНИ СУ ПРСКАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ; ИЗРАДА СЛОЈА БНС 22, d= 7 cm И ПРСКАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА БНС-2 КАО ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СЛЕДЕЋЕГ СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије
Слободан Ст. Станић
дипл. грађ. инж.
375 К700 17
одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ЕВР
МЕСТО СУБОТИЦА НА КМ 167+920 ПРУГЕ

ИНВЕСТИТОР "КАРИН КОМЕРЦ" МД ДОО Винодада Петровића 8 Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 19.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	7	6	1		14	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 2 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 2
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ЕВР СУБОТИЦА НА КМ 167+920 ПРУГЕ
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ БЕТОНА АБ 11, d=4 cm ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ И ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА БНС=2.
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ. РАДОВИ СУ ПРЕГЛЕДАНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОЧИШЋЕНО ОД ШУТА И ПРЕДАТО НАРУЏБИНИ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Слободан С. Станић — дипл. грађ. инж. — 415 К 700 17 — Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије — Озренка Ј. Антељ — дипл. грађ. инж. — 415 И 08 13 — Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА DOO "PUT-INVEST" NOVI SAD
ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000
МЕСТО ДО КМ 173+900 – SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР KARIN KOMERC MD DOO
BIVOPADA PETROVIĆA 8
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 20.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7 до 15 укупно 8 часова
X смена од ... до ... укупно ... часова
X смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	7	10	1		18	KAMION PUT. 1 KAMION 6 FINIŠER 1 VALJAK 3
II						
III						

Температура
У ... час ... C⁰
У ... час ... C⁰
У ... час ... C⁰

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- NASTAVLJAJU SE ASFALTERSKI RADOVI NA PRISTUPNOJ SAOBRAĆAJNICI INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD KM 173+000 DO KM 173+900
- RADOVI KOJI SU SE IZVELI SU IZRADA SLOJA ASFALTBETONA AB 11, d=4cm PREKO PRETHODNO IZVEDENOG I PRIPREMLJENOG SLOJA TPS-2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Слободан С. Станић
дипл. грађ. инж.
415 1087 17
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА "DO PUT-INVEST" NOVI SAD

ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКАТ ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000 ДО КМ 173+900 - SUBOTICA

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР Кадрин Комерц МД ДОО Вивода Петровића Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 22.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8	11	1		20	Камион ПУТ 1 Камион 7 Финишер 1 Ваљак 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000 ДО КМ 173+900 ПРУГЕ
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АС11, d=4cm ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ И ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА РЦС-а.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Слободан С. Станић
дипл. грађ. инж.
415 К700 17
Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 П108 18
Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000

МЕСТО ДО КМ 173+900 – СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО Ђивођина Петровића 8 Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 23.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

X смена од ... до ... укупно ... часова

X смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8	8	1		17	КАМИОН КТ. 1 КАМИОН 2 ФИНИШЕР 2 ВАЉАК 2
II						
III						

Температура

У ... час ... С°

У ... час ... С°

У ... час ... С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА ОД КМ 173+000 ДО КМ 173+900 ЛЕВО

– РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБ 11, d=4cm ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ И ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА ТМУС-2

– ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ НАИВОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ. РАДОВИ СУ ПРЕТХОДНО НАЈАВЉЕНИ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НЕМА ПРИМЕДБИ, ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОДВОЈЕНО ОД СУТА И ПРЕДАТО НАМЕНИ НА КОРИШЋЕЊЕ.

– ДАНАС СУ СЕ НАСТАВИЛИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ G.S МАЂАРСКИ ПУТ – НАОВОЛАЗНИЦА НА КМ 177+329,42 ЛЕВО ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ПОСЛЕ ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ ЗАТВОРА НА ШАХТАМА УЗ САОБРАЋАЈНИЦУ СУТА И КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА БУС 2 ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА ТЕМЕЉНОГ ЗАСТОРА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

Инжењерска комора Србије Озрен J. Анђић 15 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈСАНСКИ
ПУТ – НАДВОЗМАК НА КМ 177+
МЕСТО 329,42 ПРУГЕ – СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР РАДНИ КОМЕРЦ МО ДОО
ВИВОРАДА ПЕТРОЛИЦА 8
ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 24.07.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7.. до 15.. укупно 8.. часова

X смена од .. до .. укупно .. часова

X смена од .. до .. укупно .. часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8	6	1		15	
II						
III						

Температура

У .. час .. C°

У .. час .. C°

У .. час .. C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈСАНСКИ ПУТ – НАДВОЗМАК НА КМ 177 + 329,42 ПРУГЕ – И ТО ИЗРАДА СЛОЈА BNS 22, d = 5 СМ НА СТАЗАМА И ИЗРАДА СЛОЈА AB 8, d = 3 СМ НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОМ СЛОЈУ BNS-а А СВЕ ПО ПРЕТХОДНО ОБЕЛЕЖЕНОЈ ТРАСИ РОЂЕЊА И ВИСИНСКИ ОД СТРАНЕ ГЕОМЕТРА ИНВЕСТИТОРА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

Инжењерска комора Србије – Слободан Станић – дипл. грађ. инж. – 415 K700 08

Инжењерска комора Србије – Озрен Јанић – дипл. грађ. инж. – 415 1108 13

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "PUT-INVEST" ПОЉ. САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ДЕНИВЕЛАЦИЈИ GS МАЈСАНСКИ ПУТ-
НАДВОЖЊАК НА КМ 177+329,42
МЕСТО ППУГЕ - SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ŽIVOJINA PETROVIĆA 8
VETERNIK

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 25.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7.. до 15.. укупно 8.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	7	6	1		14	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 3 FINISER 1 ВАЉАК 2 DISTRIBUT. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ GS МАЈСАНСКИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА КМ 177+329,42 ППУГЕ
- РАДОВИ КОЈИ СУ ЈЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБ 8, d=3cm НА СТАЗАМА ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ И ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА БПС-а ; ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБ 11, d=4cm НА УЛАЗУ И ПАРКИНГУ ИСПРЕД ТК ОБЈЕКТА ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ И ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА БПС-а ПОПРСКАНОГ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ. РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ПО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОЈ РОВТОЗИ У ВИСИНСКОМ И ПОПРЕЧНОМ СМИСЛУ ОД СТРАНЕ НАДВОЗНОГ ПОСТА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Слободан Станић * ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Озренко Ј. Антић дипл. грађ. инж. 415 1108 13 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ДП "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ: ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈСКИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА КМ 177+329,42
МЕСТО: ПРУГЕ — СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ВИКОРАДА ПЕТРОВИЋА 8
ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 26.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8:00 часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	7	9	1		17	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 4 ПРИКОЛИЦА 1 ВАЉАК 3
II						
III						

Температура
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈСКИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА КМ 177+329,42 ПРУГЕ (СТРАНА ДО СЕНТЕРА ГРАДА)
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБ 11 с, d= 4cm РУЧНО РУЧНОГ ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНИХ И ПРИПРЕМЉЕНИХ СЛОЈЕВА БНС-а.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије
Слободан С. Станић
дипл. грађ. инж.
415 К700 17
Овлашћени извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН

Инжењерска комора Србије
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13
Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЂАРСКИ ПУТ-НАДВОЖЊАК НА КМ 177+329,42
МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ ДОО ЗИВОРАДА ПЕТРАЈИЋА 8 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 27.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7.. до 15.. укупно 8.. часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	5	1		13	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 2 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 1
II						
III						

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЂАРСКИ ПУТ-НАДВОЖЊАК НА КМ 177+329,42 ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА (СТРАНА ДО УЛ. ЈОВАНА МИКИЋА)
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА БНС 22 d=5cm НА СТАЗАМА ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНОГ, ИСПРАНОГ И ОБЕЛЕЖЕНОГ СЛОЈА ТУЦАНИКА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије – Слободан С. Станић – 415 К780 17

НАДЗОРНИ ОРГАН

Инжењерска комора Србије – Озрење Д. Дрљеш – 415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА DOO PUT-INVEST NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ DENIVELACIJI GS MAJŠANSKI
МЕСТО PUT- NADVOŽNJAK NA KM 177+329,42 PRUGE SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР KAPIJA KOMERC MD DOO
ŽIVORADA PETROVIĆA 8
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 22.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7^00 до 15^00 укупно 8^00 часова	I	7	13	1		21	KAMION PUT 1 KAMION 8 FIMIŠTER 1 KAJAK 3 DISTRIBUT. 1	У ____ час ____ C°	SUNČANO (сунчано, облачно, киша)
II смена од ____ до ____ укупно ____ часова	II							У ____ час ____ C°	____ (брзина ветра)
III смена од ____ до ____ укупно ____ часова	III							У ____ час ____ C°	____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- NASTAVLJUJU SE RADOVI NA ASFALTIRANJU DENIVELACIJE GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA KM 177+329,42 PRUGE (STRANA AD UL. JOVANA MIKIĆA)
- RADOVI SE IZVODE PREMA TUCANIČKE KONSTRUKCIJE IZVEDENE I ISPITANE OD STRANE INVESTITORA I PO OBELEŽENIM TAČKAMA DATIM OD STRANE GEOMETRA INVESTITORA, A PO NALOGU NADZORNOG ORGANA S OBZIROM DA NIJE IZVEDENA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA I ODVODNJA SA KOLOVOZA.
- RADOVI KOJI SU SE IZVELI SU PRSKANJE POSTOJEĆE TUCANIČKE PODLOGE BITUMENSKOM EMULZIJOM I IZRADA SLOJA BNS 22, d=6cm NA OSNOVNOM PRAVCU – MAJŠANSKI PUT I NA DELU UL. JOVANA MIKIĆA (KA UL. KOSOVSKOJ) KAO I PRSKANJE IZVEDENOG SLOJA BNS-Z BITUMENSKOM EMULZIJOM KAO PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NAREDNIH SLOJEVA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Стрмић дипл. грађ. инж. 315 K700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Озренко Ј. Антић дипл. грађ. инж. 415 M08 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО ПУТ-ИНВЕСТ НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈДАНСКИ ПУТ
НАДВОЗНАК НА КМ 177+329,42
МЕСТО ПРУГЕ СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ МД ДОО
ЗИВОРАДА ПЕТРОВИЋА 8
ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 30.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	7	14	1		22
II					
III					

Механизација: КАМИОН ПУТ 1; КАМИОН 9; ГИМИШТА 1; ВАЉАК 3; БАГЕР 1; DISTRIB. 1

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈДАНСКИ ПУТ – НАДВОЗНАК НА КМ 177+329,42 ПРУГЕ (СТРАНА ДО УЛ. ЈОВАНА МИКИЋА)
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА ДРУГОГ СЛОЈА БНС-22, d=6cm НА СТАНИЦИ САОБРАЋАЈНИЦИ И ИЗРАДА СЛОЈА БНС 22, d=6cm НА КРАКУ УЛ. ЈОВАНА МИКИЋА (КА УЛ. М. ГОРКОГ) ПРЕКО ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНЕ И ИСПИТАНЕ И ОБЕЛЕЖЕНЕ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА.
- С ОБЗИРОМ НА ИЗВЕДЕНО СТАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВОДЕ СЕ ДВА СЛОЈА БНС-а, d=6cm И ПРИПРЕМНИЦИМ РАДОВИМА – КРАКОВИМА НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ МАЈДАНСКОГ ПУТА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Слободан Станић * 415 К700 17 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Озрепко Ј. Антељ * 415 Н408 13 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "PUT-INVEST" NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ДЕОНИЦИ GS MAJŠANSKI PUT
НАДВОЗМАК НА КМ 177+329,42
МЕСТО PRUGE – SUBOTICA

ИНВЕСТИТОР KAPIN KOMERC MD DOO
ŽIVORADA PETROVIĆA 8
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 31.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7.. до 15.. укупно 8.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	7	1		14	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNČANO
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ GS МАЈШАНСКИ ПУТ – НАДВОЗМАК НА КМ 177+329,42 PRUGE (STRANA DO UL. JOVANA MIKIĆA)
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА слоја BNS22 d=6cm НА ТЕРЕНАМА и ПРИКЉУЧАК НА ПРЕОСТАЛОМ ДЕЛУ STAZE BNS22, d=5cm

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Слободан С. Стаић
дипл. грађ. инж.
415 K700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Огрепко Ј. Антић
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ - ИНВЕСТ" НОВИ САД
ОБЈЕКАТ ДЕПОНИЈА "ГАС" НА САВСКИ ПУТ
МЕСТО ПРИЗЕ — СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР Карин Комерц МД ДОО
Живојина Петровића 8
Ветерник

ДАН Четвртак ДАТУМ 01.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7 до 15 укупно 8 часова
II смена од ... до ... укупно ... часова
III смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	7	10	1		18	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 6 ВИБРОВАЉАК 1 ВАЉАК 2 БАГЕР 1
II						
III						

Температура
У ... час ... C°
У ... час ... C°
У ... час ... C°

Време
СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕПОНИЈИ ГС САВСКИ ПУТ - НАДВОЗНАК НА КМ 177+329,42 ПРИЗЕ (СТРАНА ДО УЛ. ЈОВАНА ЈОВИЋА)
- РАДОВИ КОЈ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ: ИЗРАДА СЛОЈА АБ8, d=3см НА СТАЗАМА (ТРОТОАРИМА) РЕЦИКЛИРАЊЕМ ПРЕТХОДНО УГРАЂЕНОГ ПРИПРЕМЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Слободан Ст. Станић
дипл. грађ. инж.
415 К 708 47
Главни извођач радова

Инжењерска комора Србије
Озрепко
В. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 I108 13
Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДП "PUT-INVEST" Novi Sad
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ DEnivelacija GS Majdanski put
МЕСТО Nadvožnjak na km 177+329,42
pruge Subotica

ИНВЕСТИТОР Kapin komerc MD
Sivorada Petrovića 8
Vetternik

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Petak ДАТУМ 02.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	10	1		18	Kamion br 1 Kamion 6 Finišer 1 Valjak 3 Bager 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

Sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

(brzina vetra)

(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

- Nastavljaju se asfalterski radovi na denivelaciji GS Majdanski put – nadvožnjak na km 177+329,42 pruge Novi Sad – Subotica (strana do ul. Jovana Mikića)
- Radovi koji su se izvelli su izrada stoja asfalt betona AB 11, d=4cm na kraku ul. Jovana Mikića (ka ul. Kosovskoj) prema prethodno izvedenog i pripremljenog stoja BNS-a
– izrada stoja asfalt-beton AB 11 s, d=4cm na glavnom majdanskom putu od nadvožnjaka do Viktora u postojeće stanje prema prethodno izvedenim stojeva BNS-a.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Слободан С. Станић
315 К700 17

Инжењерска комора Србије
Озренко Ј. Ангеов
315 Н068 13

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ДОО ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД"
ОБЈЕКАТ: ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈДАНСКИ
МЕСТО: ПУТ НА КМ 177+329,42 СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИНКОМЕРЦ МД ДОО Жикрада Петровића 6 Ветерник

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 03.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8:00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	7	1		14	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 2 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 2
II						
III						

Температура / Време
У ..... час ..... C⁰ — СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C⁰ — ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... C⁰ — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈДАНСКИ ПУТ НА КМ 177+329,42 ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБ 11, d=4cm ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ ПРИПРЕМНОГ СЛОЈА БНС-а НА КРАКУ УЛ. ЈОВАНА МИЋИЋА (КРАК ПРЕМА УЛ. М. ГОРКОГ)
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ГС МАЈДАНСКИ ПУТ - ПОЛОЖИЛИ СМО НА КМ 177+329,42 ПРУГЕ, А СВЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА ЈЕР СМО ИМАЛИ ИЗУЗЕТНА АТМОСФЕРСКА КАПРИЗОЗА. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ПРЕГЛЕДАНО: НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОЧИШЋЕНО ОД ЉУДИ И ОПРЕМА И ПРЕДАТО У ИСПРАВНОМ СТАЊУ НАДЛЕЖНИМ НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Слободан С. Станић — 415 К/08 17

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Озренко Ј. Анђић — 415 Н/08 13